

Hällristningen
hösten 2008

Asfaltering Hällristningen 2008

Historia
Resultat
Ekonomi



Historia

- Sweco fick i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling 2006.
- Sweco redovisade olika alternativ, och stämman beslöt att gå vidare vid möte den 9 mars 2007
- Vid extra föreningsstämma den 28 augusti 2008 beslöts att genomföra asfalteringen och styrelsens finansieringsplan godkändes

Resultat

- Asfaltering av vägar och gång/cykelbanor
- Asfaltering av uppfarter enligt medlems önskan
- Dessutom
 - > Asfaltering av gångbanan på manarvägen
- Besiktningen visade ett litet antal smärre avvikelser, som samtliga är åtgärdade

Ekonomi

- ◉ Budget
 - > 1 000 KSEK enligt offert + 100 KSEK för oförutsedda utgifter
- ◉ Finansiering
 - > 600 KSEK lånas
 - > 500 KSEK av föreningens medel
 - > Medlemmarna betalar själva arbete på egen fastighet

Efterkalkyl

		inkl moms	
Summa	1 139 382 SEK	1 424 227 SEK	
<i>Merkostnader</i>			
<i>Gångbana</i>	<i>48 000 SEK</i>		Extra beställning
<i>gräv ventilbyte</i>	<i>42 492 SEK</i>		Missat av Sweco
<i>Brunnar</i>	<i>19 050 SEK</i>		Fler
Summa	109 542 SEK	136 928 SEK	
<i>förseningsränta</i>	<i>4 049 SEK</i>		

Tillägsarbete		168 048 SEK
35 fastigheter per kvm		163 SEK
Konsultkostnader	161 000 SEK	